



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 010324086-35	Nº SICONV 175152016	GIGOV VC - VITORIA DA CONQUISTA	GESTOR JARBAS HENRIQUE M O LIVEIRA	PROGRAMA ESPORTES	AÇÃO / MODALIDADE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS					DATA DE ASSINATURA		
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA			MUNICÍPIO / UF CANDIBA / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO DE PILOES	OBJETO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA							
DATA BASE jan-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA					BDI 1 28,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/18	Parcela 1 set/18	Parcela 2 out/18	Parcela 3 nov/18	Parcela 4 dez/18	Parcela 5 jan/19	Parcela 6 fev/19	Parcela 7 mar/19	Parcela 8 abr/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		414.706,79	Parcela (%) 16,59% Parcela (R\$) 68.788,02 Acumulado (%) 16,59% Acumulado (R\$) 68.788,02	100,00% 100,00% 4.917,14	16,78% 69.596,48	16,92% 70.169,55	17,17% 71.198,45	16,35% 67.813,43	16,19% 67.140,86		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.917,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.917,14							
2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.643,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.643,06							
3.	FUNDAÇÕES	35.317,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 35.317,65							
3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	14.846,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 14.846,72							
3.2.	CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAMES	20.470,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 20.470,93							
4.	SUPER ESTRUTURA	78.132,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	8,76% 8,76% 6.841,95	46,25% 55,00% 42.976,15	39,99% 95,00% 74.223,23	5,00% 100,00% 78.132,92				
4.1.	CONCRETO ARMADO VIGAS	27.260,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 13.630,00	50,00% 100,00% 27.260,00					
4.2.	CONCRETO ARMADO PILARES	27.119,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 13.559,82	50,00% 100,00% 27.119,63					
4.3.	CONCRETO ARMADO ARQUIBANCADA	4.204,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 2.102,43	50,00% 100,00% 4.204,86					
4.4.	PISO DA QUADRA	19.548,43	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	35,00% 35,00% 6.841,95	35,00% 70,00% 13.683,90	10,00% 80,00% 15.638,74	20,00% 100,00% 19.548,43				
5.	VEDAÇÃO VERTICAL	26.138,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 13.069,24	50,00% 100,00% 26.138,48				
6.	SISTEMA DE COBERTURA	121.483,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	5,00% 30,00% 6.074,15	25,00% 30,00% 36.444,90	45,00% 75,00% 91.112,25	25,00% 100,00% 121.483,00		
7.	PAVIMENTAÇÃO	54.846,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 16.454,02	40,00% 70,00% 38.392,72	25,00% 95,00% 52.104,40	0,00% 100,00% 52.104,40	5,00% 100,00% 54.846,74			
8.	REVESTIMENTO	12.149,83	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	20,00% 20,00%	20,00% 40,00%	45,00% 85,00%	15,00% 100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/18	Parcela 1 set/18	Parcela 2 out/18	Parcela 3 nov/18	Parcela 4 dez/18	Parcela 5 jan/19	Parcela 6 fev/19	Parcela 7 mar/19	Parcela 8 abr/19
			Acumulado (R\$)	0,00	2.429,97	4.859,93	10.327,36	12.149,83			
9.	PINTURA	9.286,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	65,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.785,88	6.036,08	9.286,28		
10.	ILUMINAÇÃO ELETRICA	24.159,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,88		
11.	SPDA	5.228,40	Parcela (%)	50,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15,00%	15,00%		
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	2.614,20	2.614,20	2.614,20	3.659,88	4.444,14	5.228,40		
12.	ALAMBRADO	36.374,44	Parcela (%)	0,00%	25,00%	10,00%	40,00%	12,50%	12,50%		
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	35,00%	75,00%	87,50%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	9.093,61	12.731,05	27.280,83	31.827,64	36.374,44		
13.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.981,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,17		
14.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.047,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,80		

Local _____

01 de fevereiro de 2018 _____

Data _____

Nome: ANUCHA DE SÁ BARROS

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU A55330-1

ART/RRT: _____