



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01032408635	Nº SICONV 175152016	GIGOV VC - VITORIA DA CONQUISTA	GESTOR JARBAS HENRIQUE M Oliveira	PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	DATA DE ASSINATURA	REPASSE (R\$) 414.706,80
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA				Município / UF	Localidade / Endereço DISTRITO DE PILOES		
Objeto CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA					Apelido do Empreendimento QUADRA POLIESPORTIVA		
Descrição do Empreendimento CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA							Recurso OGU PAC

			Situação do TC/CR: Atrasada		Percentual previsto em: fev-18 100,00%		Saldo a Reprogramar:		Repasse (R\$) 7.500,01		Medição nº:		1	
Etapa	Meta / Sub-Meta		Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum. (%)		
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período			
	TOTAL						Repasse 407.206,79 CP. Financ. 7.500,00 Outros 0,00 Investimento 414.706,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00%			
1	Meta 1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	0,00	m²		4.917,14	-	-	-		-		
1	Meta 2.	MOVIMENTO DE TERRA	Em Análise	0,00	m²		2.643,06	-	-	-	-			
1	Meta 3.	FUNDAÇÕES	Em Análise	0,00	m²		35.317,65	-	-	-	-			
1	Meta 4.	SUPER ESTRUTURA	Em Análise	0,00	m²		78.132,92	-	-	-	-			
1	Meta 5.	VEDAÇÃO VERTICAL	Em Análise	0,00	m²		26.138,48	-	-	-	-			
1	Meta 6.	SISTEMA DE COBERTURA	Em Análise	0,00	m²		121.483,00	-	-	-	-			
1	Meta 7.	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	0,00	m²		54.846,74	-	-	-	-			
1	Meta 8.	REVESTIMENTO	Em Análise	0,00	m²		12.149,83	-	-	-	-			
1	Meta 9.	PINTURA	Em Análise	0,00	m²		9.286,28	-	-	-	-			
1	Meta 10.	ILUMINAÇÃO ELETRICA	Em Análise	0,00	m²		24.159,88	-	-	-	-			
1	Meta 11.	SPDA	Em Análise	0,00	m²		5.228,40	-	-	-	-			
1	Meta 12.	ALAMBRADO	Em Análise	0,00	m²		36.374,44	-	-	-	-			
1	Meta 13.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	0,00	m²		1.981,17	-	-	-	-			
1	Meta 14.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Em Análise	0,00	m²		2.047,80	-	-	-	-			

Local: CANDIBA

Data: 01 de fevereiro de 2018

Responsável Técnico

Nome: ANUCHA DE SÁ BARROS
Cargo: ARQUITETA E URBANISTA
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JARBAS HENRIQUE M OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: